



# Obras realizadas en la Red Vial Cantonal



Obras realizadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Corredores en la Red Vial Cantonal durante el mes de Enero del año 2018.

## Descripción General

- Nombre del camino: Barrio El Carmen
- Código del camino: 6-10-102.
- Longitud: 4,8 Km.
- Distrito: Canoas
- IDS Cantonal: 26,29
- IDS Distrital: 44
- Inicio: Ent. N.002 El Carmen.
- Final: Calles

## Descripción Específica

- Clasificación de la vía: Camino Vecinal (VC).
- Tipo de superficie de ruedo: Lastre (4).
- Estado de la superficie de ruedo inicial: Malo
- Estado de la superficie de ruedo final: Bueno

## Intervención realizada

- Tipo de proyecto: Mantenimiento Periodico.
- Modalidad: Admistración.

## Actividades realizadas

- **MANTENIMIENTO PERIODICO PARA LASTRE Y TIERRA.**
- Excavación mecanizada de cunetas, material blando
- Excavación mecanizada de cunetas, material duro
- Conformación de superficie no pavimentada
- Relastrado con lastre base, subbase y préstamo
- Producción de base, subbase y préstamo
- Acarreo de base, subbase y préstamo
- Restauración de taludes de corte o relleno
- Restauración de señalamiento vial

## Resultados

- Longitud intervenida: 7,8 km.
- Duración: 82 días.
- Monto ejecutado: \$66, 849,197,75.
- Estado de la superficie de ruedo final: Bueno,

## Resultados



## Participantes

- Comité de caminos: ADI
- Departamentos Municipales: Unidad Técnica, Proveeduría, Recursos Humanos, Presupuesto, Alcaldía, Tesorería, Contabilidad.



# Obras realizadas en la Red Vial Cantonal



Obras realizadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Corredores en la Red Vial Cantonal durante el mes de Enero del año 2018.

## Descripción General

- Nombre del camino: San Martín
- Código del camino: 6-10-026
- Longitud: 5,4 Km.
- Distrito: Canoas
- IDS Cantonal: 26,29
- IDS Distrital: 44
- Inicio: Ent. C-6-10-042 San Jorge
- Final: Ent. C-6-10-039 San Isidro

## Descripción Específica

- Clasificación de la vía: Camino Vecinal (VC).
- Tipo de superficie de ruedo: Lastre (4).
- Estado de la superficie de ruedo inicial: Malo
- Estado de la superficie de ruedo final: Bueno

## Intervención realizada

- Tipo de proyecto: Mantenimiento Rutinario.
- Modalidad: Administración.
- Trabajo de Promoción Social: Solicitud de Convenio para fuente de material.

## Actividades realizadas

- **MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LASTRE Y TIERRA.**
- Limpieza y desmonte mecanizado.
- Limpieza mecanizada de cunetas, contracunetas, canales y/o zanjas.
- Limpieza mecanizada de entradas y salidas de agua.
- Conformación de superficie no pavimentada.
- Bacheo mecanizado con lastre base, subbase y préstamo.
- Producción de base, subbase y préstamo.
- Acarreo de base, subbase y préstamo.

## Resultados

- Longitud intervenida: 5,4 km.
- Duración: 42 días.
- Monto ejecutado: \$16, 41,754,56
- Estado de la superficie de ruedo final: Bueno,

## Resultados



## Participantes

- Comité de caminos: Si
- Departamentos Municipales: Unidad Técnica, Proveduría, Recursos Humanos, Presupuesto, Alcaldía, Tesorería, Contabilidad.



# Obras realizadas en la Red Vial Cantonal



Obras realizadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Corredores en la Red Vial Cantonal durante el mes de Enero del año 2018.

## Descripción General

- Nombre del camino: San Isidro
- Código del camino: 6-10-039.
- Longitud: 5,9Km.
- Distrito: Canoas
- IDS Cantonal: 26,29
- IDS Distrital: 44
- Inicio: Ent. N.002 K59.
- Final: 6-10-006 San Antonio

## Descripción Específica

- Clasificación de la vía: Camino Vecinal (VC).
- Tipo de superficie de ruedo: Lastre (4).
- Estado de la superficie de ruedo inicial: Malo
- Estado de la superficie de ruedo final: Bueno

## Intervención realizada

- Tipo de proyecto: Mantenimiento Rutinario.
- Modalidad: Admistración.

## Actividades realizadas

- **MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LASTRE Y TIERRA.**
- Limpieza y desmonte mecanizado.
- Limpieza mecanizada de cunetas, contracunetas, canales y/o zanjas.
- Limpieza mecanizada de entradas y salidas de agua.
- Conformación de superficie no pavimentada.
- Bacheo mecanizado con lastre base, subbase y préstamo.
- Producción de base, subbase y préstamo.
- Acarreo de base, subbase y préstamo.

## Resultados

- Longitud intervenida: 5,9 km.
- Duración: 4 días.
- Monto ejecutado: \$1, 067,493,64.
- Estado de la superficie de ruedo final: Bueno,

## Resultados



## Participantes

- Departamentos Municipales: Unidad Técnica, Proveduría, Recursos Humanos, Presupuesto, Alcaldía, Tesorería, Contabilidad.



# Obras realizadas en la Red Vial Cantonal



Obras realizadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Corredores en la Red Vial Cantonal durante el mes de Enero del año 2018.

## Descripción General

- Nombre del camino: San Cristobal
- Código del camino: 6-10-040.
- Longitud: 2,7 Km.
- Distrito: Canoas
- IDS Cantonal: 26,29
- IDS Distrital: 44
- Inicio: Ent. C-6-10-018.
- Final: Ent. C-6-10-026

## Descripción Específica

- Clasificación de la vía: Camino Vecinal (VC).
- Tipo de superficie de ruedo: Lastre (4).
- Estado de la superficie de ruedo inicial: Malo
- Estado de la superficie de ruedo final: Bueno

## Intervención realizada

- Tipo de proyecto: Mantenimiento Rutinario.
- Modalidad: Admistración.

## Actividades realizadas

- **MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LASTRE Y TIERRA.**
- Limpieza y desmonte mecanizado.
- Limpieza mecanizada de cunetas, contracunetas, canales y/o zanjas.
- Limpieza mecanizada de entradas y salidas de agua.
- Conformación de superficie no pavimentada.
- Bacheo mecanizado con lastre base, subbase y préstamo.
- Producción de base, subbase y préstamo.
- Acarreo de base, subbase y préstamo.

## Resultados

- Longitud intervenida: 2,7 km.
- Duración: 12 días.
- Monto ejecutado: ¢9,150,404,50.
- Estado de la superficie de ruedo final: Bueno,

## Resultados



## Participantes

- Departamentos Municipales: Unidad Técnica, Proveeduría, Recursos Humanos, Presupuesto, Alcaldía, Tesorería, Contabilidad.



# Obras realizadas en la Red Vial Cantonal



Obras realizadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Corredores en la Red Vial Cantonal durante el mes de Enero del año 2018.

## Descripción General

- Nombre del camino: San Jorge
- Código del camino: 6-10-042
- Longitud: 4,3 Km.
- Distrito: Canoas
- IDS Cantonal: 26,29
- IDS Distrital: 44
- Inicio: Frente a plaza de Deportes San Jorge
- Fin: Ent. C-6-10-026

## Descripción Específica

- Clasificación de la vía: Camino Vecinal (VC).
- Tipo de superficie de ruedo: Lastre (4).
- Estado de la superficie de ruedo inicial: Malo
- Estado de la superficie de ruedo final: Bueno

## Intervención realizada

- Tipo de proyecto: Mantenimiento Rutinario.
- Modalidad: Administración.
- Trabajo de Promoción Social: Solicitud de permisos de corrección de cercas para ampliación de la vía y cambios de accesos a propiedad, la comunidad respondió positivamente.

## Actividades realizadas

- **MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LASTRE Y TIERRA.**
- Limpieza y desmonte mecanizado.
- Limpieza mecanizada de cunetas, contracunetas, canales y/o zanjas.
- Limpieza mecanizada de entradas y salidas de agua.
- Conformación de superficie no pavimentada.
- Bacheo mecanizado con lastre base, subbase y préstamo.
- Producción de base, subbase y préstamo.
- Acarreo de base, subbase y préstamo.
- **MEJORAMIENTO DE LASTRE A ASFALTO O TSB**
- Colocación de señalamiento vial .

## Resultados

- Longitud intervenida: 2,3 km.
- Duración: 16 días.
- Monto ejecutado: \$19, 749,832,32
- Estado de la superficie de ruedo final: Bueno

## Resultados



## Participantes

- Comité de caminos: Si
- Departamentos Municipales: Unidad Técnica, Proveduría, Recursos Humanos, Presupuesto, Alcaldía, Tesorería, Contabilidad.